



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐๔๒๐๘ ๐๔๔๑

ที่ นค.๕๒๙๐๑ (สป.)/ ๒๒๗ วันที่ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของเทศบาลตำบลหาดคำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

ตามที่เทศบาลตำบลหาดคำ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (OIT) ข้อที่ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวศศิธร พิมพ์เคนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นางวิราภร สุริยาภ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

(นายไชยโชติ เร่งศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

นายไชยโชติ เร่งศิริกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

(นายไชยโชติ เร่งศิริกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๖๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	๑๙	๖,๐๒๑,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๘	๕,๗๑๒,๙๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๔	๑,๑๘๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๔	๒๑๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการ	๘	๙๘๐,๐๐๐
รวม	๖๓	๑๔,๑๐๓,๙๐๐

- รายงานสถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๗ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๘
 งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๓,๒๙๐,๕๔๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓
- อยู่ระหว่างดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๘ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๙
 งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๙๗,๗๘๗.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๒
- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๙ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘
 งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๑,๖๙๒,๗๕๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ห้องน้ำวัดท่า ถึงถนนบ้านตาสวน หมู่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๘๖ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางคำปุ่น จันทะนิตย์ หมู่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๑๔๙ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบารมีเพิ่มทรัพย์ หมู่ ๔	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบารมี เพิ่มทรัพย์ถึงห้วยบอน หมู่ ๔ กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๖ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดเขต หมู่ ๑๕	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเชื่อม ระหว่างเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบล หาดคำ บ้านจอมเสด็จน้อย หมู่ ๑๕ เชื่อมต่อเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบล วัดธาตุ กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ประมาณ ๑๒๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนันทรินทร์ หมู่ ๑๕	ได้ถนนลูกรังซอยนันทรินทร์ หมู่ ๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร	๑๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหลังวัดโพธิ ปัญญารามบ้านเหล่า หมู่ ๖	ได้ถนนหลังวัดโพธิปัญญารามบ้านเหล่า หมู่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๔๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเชื่อมหนองข้างน้ำบ้านบอน หมู่ ๔	ได้ถนนลูกรังถนนเชื่อมหนองข้างน้ำบ้านบอน หมู่ ๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร (ซอย ส.ศรีวิชัย)	๖๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุขซอย หมู่ ๑๖	ได้ถนนลูกรังข้างบ้านตาบัวถึงสุขซอย ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	—		✓		
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ ๑๔	ได้วางระบายน้ำจากบ้านนายสมบัติชัยเจริญ ถึงริมโขง หมู่ ๑๔ ระยะทางประมาณ ๒๑๕ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ ๒	ได้วางระบายน้ำจากบ้านนางอรัญญา ถึงคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ ๒ ระยะทางประมาณ ๙๑ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถึงหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ ๑๕	ได้วางระบายน้ำหน้าสนามกอล์ฟหมู่ ๑๕ (บ้านผู้ใหญ่โต) ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายทางเข้าบ้านเหล่า หมู่ ๖	ได้วางระบายน้ำจากบ้านนางสาคร สุพรหมวัน เชื่อมต่อวางระบายน้ำสามแยกบ้านนายหา สาดินิจ ซอยวังยาดี บ้านเหล่า หมู่ ๖ ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐	—	—	—	—	—
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๗	ได้วางระบายน้ำซอยบ้านสารวิตรยา (ท่อ ถึงห้วยฮ่อม) ระยะทางประมาณ ๓๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางระบายน้ำ หมู่ ๑๑	ได้ซ่อมแซมวางระบายน้ำจากประตูทางเข้า หมู่ ๑๑ สายกลางหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๖	ได้ถนนลูกรังจากบ้านนางหยุ่นถึงบ้านนายสมนึก ชัยเนมร หมู่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๖	ได้ถนนลูกรังซอยบ้านจำนงค์ รัชเดช ถึงบ้านนางนพพร ชัยหาฤทธิ์ หมู่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๒ เมตร	๕๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๑๗	โครงการเสริมถนนลาดยางซอยบ้านกำนัน หมู่ ๓ ถึงวัดวาฬุกรรมณีท่า หมู่ ๒	ได้เสริมถนนลาดยางจากปากซอยบ้าน สท.อนุชิต หมู่ ๓ ถึงวัดวาฬุกรรมณีท่า หมู่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร	๖๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ถนนจากแยกตลาดนัดถึงแยกถนนตัดใหม่ หมู่ ๖	ได้เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ถนนจากแยกตลาดนัดถึงแยกถนนตัดใหม่บ้านเหล่า หมู่ ๖ กว้าง ๔*๔๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ที่แยกถนน ทชนค.๓๐๑๒ ศาลากลางบ้านถึงสุดซอย หมู่ ๗	ได้เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ถนน ทชนค ๓๐๑๒ ศาลากลางบ้านถึงสุดซอย หมู่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	มกราคม - เม.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๒๕,๐๐๐.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๒	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๓	โครงการพาหนุ่่น้อยเข้าวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพาหนุ่่น้อยเข้าวัด	๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	—	—	✓	๔๙,๒๒๐.-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๓,๗๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	—	✓	—	๒๙๘,๖๕๖.-
๖	โครงการนุ่่นักแม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการนุ่่นักแม่	๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๗	โครงการออกเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๘	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหาดคำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญสมณกิจ	๙๗๕,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	—	✓	—	๓๗๐,๖๔๖.-

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์	๑,๘๓๔,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	—	✓	—	๘๗๓,๔๐๐.-
๑๐	อุดหนุนด้านการศึกษา	๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ตาม โครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒) เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุง วิทย์ ตามโครงการสานฝันสู่อาชีพ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ๓) เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนหาดคำบอน วัฒนา ตามโครงการศึกษาธรรมชาติ รู้ รักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ๔) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา ตาม โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหาค่าเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๔๐๐,๐๐๐	๘ - ๑๕ ธ.ค ๒๕๖๗	—	—	✓	๓๘๗,๕๘๘.-
๒	โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหาค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวตำบลหาค่า	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ - ๑๔ ต.ค ๒๕๖๗	—	—	✓	๓๙๖,๒๘๒.-
๓	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๕๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย ๒๕๖๗	—	—	✓	๑๘๘,๔๓๖.-
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๖	โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นคืนชีวิตสู่ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	—	—	✓	๑๒๐,๗๕๐.-
๗	โครงการหาค่าน้ำเที่ยวเมืองน่าอยู่สู่ประตูอาเซียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการหาค่าน้ำเที่ยวเมืองน่าอยู่สู่ประตูอาเซียน	๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๘	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	๘๐,๐๐๐	๑๑ - ๓๐ พ.ย ๒๕๖๗	—	—	✓	๗๙,๙๖๐.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘, เมษายน ๒๕๖๘	—	✓	—	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอปพร.	๓๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๓	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๔	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชนและผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชนและผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและระบาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	—	✓	—	๑,๖๐๐.-
๒	โครงการศูนย์กู้ชีพ ทต.หาดคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการศูนย์กู้ชีพ ทต.หาดคำ	๒๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	—	✓	—	๔๔,๑๖๐.-
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๑๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหาดคำ	๒๖๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลหาดคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลหาดคำ	๕๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม	๓๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการกองทุนสวัสดิการประชาชนเทศบาลตำบลหาดคำ (กองทุนวันละบาท)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาลสมทบ ๑ ส่วน	๑๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๒	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๔๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	—	—	✓	๑๓๐,๕๒๓.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ : จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการคลองสายนน้ำใส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคลองสายนน้ำใส	๑๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๒	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	—	✓	—	๘,๖๕๐.-
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	—	✓	—	๖๗๕.-
๒	โครงการประชาคมจัดทำแผน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการประชาคมจัดทำแผน	๑๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ	๖๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๕	อุดหนุนเทศบาลโพธิ์ชัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อดำเนินการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	—	—	✓	๑๕,๐๐๐.-
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกศูนย์การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย	๕๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๗	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	—	✓	—	—	—
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม LTAX ๓๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม LTAX ๓๐๐	๒๕๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—