



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐ ๔๒๐๘ ๐๔๔๑

ที่ นค ๕๒๐๑๐.๑ (สป.) / - วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของเทศบาลตำบลหาดคำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

ตามที่เทศบาลตำบลหาดคำ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน ข้อที่ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวศศิธร พิมพ์เกษมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เสนอ ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิราภรณ์ ชูริตี)
หัวหน้าสำนักปลัด

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายไชยโชติ เร่งศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ

- ทราบ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- แจ้งสำนักงานที่เกี่ยวของให้ ดำเนินการให้ เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน ที่กำหนด

(นายถาวร ชัยจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๗๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	๒๗	๖,๗๑๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๐	๕,๗๑๖,๔๐๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑,๔๓๖,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๓	๑๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการ	๘	๓๗๕,๐๐๐
รวม	๗๗	๑๔,๓๔๔,๔๐๘

- ยังไม่ได้ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๔๘ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๖
 งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๘,๔๘๘,๙๗๐.๗๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๗

- อยู่ระหว่างดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๘ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔
 งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๓,๒๗๐,๒๐๓.๘๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๑

- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๒๑ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗
 งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๘๕,๒๓๓.๔๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก)
 เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางบ้านสุดซอย หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ x ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสถานีเพาะชำ หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	✓	-	๒๙๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตีฤทธิ์ หมู่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ x ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทาง ลูกรัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒๗๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลำพูน หมู่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ x ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๑๑๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย วัดดอนตู หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมเสด็จ หมู่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๑๒๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้าย หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยูงทอง หมู่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด	๑๘๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างวัด วาฬุกรมณีทุ่ง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๑๗๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	✓	-	๔๖๐,๐๐๐

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วถนนคอนกรีตเสริมและทำการเทคอนกรีตถนนใหม่ ขนาดพื้นที่ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๑๗	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวเขื่อนแม่น้ำโขง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมเขื่อนแม่น้ำโขง จำนวน ๑๕ ต้น ระยะทาง ๖๓๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๓๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนลูกรังขอยก่อนถึงร้าน ล้างรถหยอดเหรียญ หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๔๘,๐๐๐
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนลูกรังทางไปฐานบั้งไฟ หมู่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๙๐,๐๐๐
๒๐	โครงการเสริมผิวถนนลูกรังไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนซุด หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๓๕,๐๐๐
๒๑	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ฝั่งทางริมหนองดินจี้ หมู่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๗๐,๐๐๐

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๒๒	โครงการเสริมผิวถนนลูกรังเส้นริมหนองขวาง หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๗,๐๐๐
๒๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนซุด หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดทรายทอง หมู่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกสนามกอล์ฟ หมู่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งน่าน้อย หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๓๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒๗	อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดหนองคาย	๕๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๕๐๔,๓๓๒.๔๘
รวม			๒,๗๑๗,๐๐๐					๒,๔๔๘,๓๓๒.๔๘

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๓	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๔	โครงการพาหนูน้อยเข้าวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพาหนูน้อยเข้าวัด	๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๕	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๖๗,๒๐๔
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๖๒,๖๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๔๐๖,๐๘๐

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๘	โครงการออกเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๙	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหาดคำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญสมณกิจ	๑,๐๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๔๘๘,๐๘๓.๘๐
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์	๒,๒๐๘,๘๐๘	กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๑,๐๗๘,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนด้านการศึกษา	๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแบบองค์รวม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ๓) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา ตามโครงการค่ายวิชาการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ๔) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
รวม			๔,๐๒๖,๕๐๘					๒,๐๓๙,๓๖๗.๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหาคำเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๒๑๔,๑๐๗
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๔,๐๗๕
๓	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	๘๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๗๙,๘๙๘
๔	โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๙๕,๙๖๒
๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๖	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๖,๙๙๐
๗	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๘	โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นคีนชีวิตสู่ชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๒๔๐,๐๓๐
๙	โครงการหาคำนำเที่ยวเมืองน่าอยู่สู่ประตูอาเซียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการหาคำนำเที่ยวเมืองน่าอยู่สู่ประตูอาเซียน	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓	-	-	-
รวม			๑,๖๙๐,๐๐๐					๙๗๑,๐๖๒

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๓๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๕	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหาดคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหาดคำ	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๖	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๗	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชนและผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชนและผู้นำชุมชน	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
รวม			๓๒๐,๐๐๐					-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการธนาคารขยะ	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและระบาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณสุข	๙๖,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๔	โครงการศูนย์กู้ชีพ ทต.หาดคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการศูนย์กู้ชีพ ทต.หาดคำ	๒๘๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๘๙,๐๔๐
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๙๕,๑๓๕
๗	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๘,๔๙๐
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหาดคำ	๒๖๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
รวม			๘๓๖,๐๐๐					๒๐๒,๖๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม	๖๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
รวม			๑๑๐,๐๐๐					

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการกองทุนสวัสดิการประชาชนเทศบาล ตำบลหาดคำ (กองทุนวันละบาท)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาลสมทบ ๑ ส่วน	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๒	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๒๙,๖๙๐
รวม			๑๗๐,๐๐๐					๑๒๙,๖๙๐

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ : จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
					๑	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ	
๒	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
รวม			๑๐๐,๐๐๐					๒๖,๑๒๐

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๘,๒๐๐
๒	โครงการประชาคมจัดทำแผน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการประชาคมจัดทำแผน	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๕	อุดหนุนเทศบาลโพธิ์ชัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อดำเนินการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองคาย	๔๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๗	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	-
รวม			๓๗๕,๐๐๐					